

ПРОТОКОЛ № 41 - KfW
засідання виконавчого комітету УФСІ
30 жовтня 2018

Місце проведення: Центральний офіс УФСІ (м. Київ, вул. Лук'янівська, 77)

Присутні, члени Виконавчого комітету УФСІ: Лактіонов А.О., Овчінніков О.Є., Дзінька І.Я., Васильєва Н.К., Донська К.Б., Ковтун К.Ю., Красовський О.П., Нестеренко І.В., Найдюк С.В., Піднебесна К.І., Подуфалова А.О.

1. Про погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1300314-KfW від 03 липня 2018 р. за МП №13-80-2-046 «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ № 809 Дарницького району м. Києва/KfW».

Суть питання: погодження додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт № СР-W-1300314-KfW від 03 липня 2018 р. за МП №13-80-2-046 «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць в ДНЗ № 809 Дарницького району м. Києва/KfW» щодо коригування вартості робіт і перенесення дати завершення робіт у зв'язку із коригуванням обсягів робіт відповідно до фактичних замірів та необхідністю здійснення додаткових робіт, які виникли в ході виконання робіт.

Вартість договору зменшується з 5 517 893,70 грн. до 5 052 294,0 грн.

Дата завершення робіт переноситься з 30.10.2018 до 26.12.2018; дата документального оформлення робіт з 30.11.2018 до 25.01.2019.

АпВ затверджено (протокол від 25.10.2018) уточнений обсяг робіт та перенесення дати завершення робіт.

Вирішили: погодити підписання Київським РП додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт щодо зменшення вартості робіт та перенесення дат:

- Дата завершення робіт (в межах якої підрядна організація повинна завершити будівельні роботи в повному обсязі) не пізніше 26.12.2018;

- Дата документального оформлення робіт, включаючи останній акт виконаних робіт та акт завершення робіт, узгоджений з замовником, інженером з технічного нагляду та інженером з впровадження, не пізніше 25.01.2019.

Відповідальний за підписання та надання до центрального офісу додаткової угоди до договору підряду з виконання будівельних робіт – Бродзінський А.М.
Строк надання – 08.11.2018.

Головуючий

А.О. Лактіонов

Секретар

К.Ю. Ковтун